Pfeiffer Baugesellschaft Oberaustrasse 18 83026 Rosenheim

Vorankündigung/Info

Sehr geehrte Anlieger

Am Dienstag den 27.10.2026 ist geplant,die Asphalttragschicht im Bereich der Verbreiterung (Seitenbereich) ab Thalhamerstrasse bis Schlemer einzubauen.

Am Mittwoch soll die Asphalttragschicht ab Trafo Achthalerstrasse bis Blumenstrasse und die ATS in der Thalhamerstrasse eingebaut werden

Mittwoch abend (ab ca 16:00) wird abTrafo Achthalerstr bis Schlemer der Haftkleber aufgebracht,am Donnerstag soll auf dieser Strecke die Tragkraftverstärkung eingebaut werden

Am Donnerstag ab ca 16:00 wird im Bereich der Achthalerstrasse (ab Blumenstrasse bis Trafo) und in der Thalhamerstrasse der Haftkleber aufgebracht der nicht befahren werden soll,um Schäden an Fahrzeugen und Pflaster (Verklebungen) zu vermeiden;nach abtrocknen der Schutzschicht(Kalkmilch,weiß)kann die Fläche wieder befahren werden

Am Freitag soll die Asphaltdecke Thalhamerstrasse und Achthalerstrasse eingebaut werden

Für Montag 02.11. ist geplant die Decke ab Schlemer bis Trafo Achthalerstrasse einzubauen

Im Zuge der Asphaltierungsarbeiten ist eine Befahrung der Baustrecke und der in diesem Bereich liegenden Grundstückszufahrten ab 6:30 bis 6:30 am Folgetag nicht möglich

Wir möchten Sie bitten,Fahrzeuge die in diesem Zeitraum benötigt werden außerhalb der Baustrecke zu parken

Wir danken für Ihre Mithilfe

Die Arbeiten können nur bei geeigneter Witterung ausgeführt werden

Ansprechpartner vor Ort

Bauleitung Michael Runz 0151/58052903

Asphaltpolier Andreas Wiesböck 0151/58052904